

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

_____ С.В.Матусяк

ПРОТОКОЛ

робочої зустрічі за участю асоційованих членів житлово-будівельних кооперативів «Новобудова», представників забудовника, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання у сфері приєднання до інженерних мереж, що відбулась 11 жовтня 2018 р. в приміщенні НУВу «Місто змістів» по вул. Пушкіна, 11 в м. Вінниця.

Присутні:

Матусяк С. В.	Заступник міського голови
Швед Р.В.	Перший заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради
Боцун А. В.	Заступник директора департаменту економіки і інвестицій
Левченко С. П.	В. о. директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Бузниковатий С. В.	Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку
Чернега О. М.	Директор департаменту архітектурно-будівельного контролю
Маховський Я. О.	Заступник директора департаменту архітектури та містобудування
Мельник А.В.	Начальник відділу департамент освіти

Уповноважені представники забудовника.

Асоційовані члени житлово-будівельних кооперативів «Новобудова»

Розглядали: питання, пов'язані із завершенням будівельних робіт на житлових об'єктах за адресами: вул. Покришкіна 8 (територія обмежена вул. Д. Нечая – К. Широцького-Покришкіна) в м. Вінниці:

Слухали:

Заступника міського голови, Матусяка С. В.,

Який запропонував вести зустріч по пунктам попередніх протоколів.

1. Завершення робіт із водопостачання та водовідведення житлової забудови.

Члени ЖБК запевнили, що претензій до виконання робіт із водопостачання та водовідведення, немає.

Разом з цим, представник забудовника повідомив, що роботи з приєднання до інженерних мереж водопостачання (резервний водогін) та водовідведення будуть завершені до 31.10.2018 р. Роботи з влаштування КНС тривають, термін виконання до 01.12.2018 р.

2. Завершення робіт з електрозабезпечення житлової забудови.

Слухали: Про суперечність через видачу технічних умов на приєднання до мереж електрозабезпечення окремого житлового об'єкту, що складається з декількох секцій, та фактичну необхідність приєднання до таких мереж побудованих та введених в експлуатацію житлових секцій, як окремих об'єктів містобудування.

З представниками ОСББ визначили два варіанти вирішення проблеми з підключенням електроенергії до будинків та заключення договору з постачальником послуги:

- 1) ОСББ обирають керуючу компанію і укладають договір на приєднання до мереж електропостачання та постачання електроенергії.
- 2) Внести зміни в технічні умови на приєднання до мереж електропостачання.

Після обговорення вирішили:

1. Членам ОСББ провести збори з мешканцями на якому визначитись з варіантом підключення до електромереж та подальшими діями щодо даного питання. Про прийняті рішення повідомити ДЕП МР та забудовника.

3. Влаштування благоустрою території житлової забудови

Питання по влаштуванню заїзду на територію житлової забудови («Клубний дім»), Департаменту комунального господарства та благоустрою на наступну зустріч підготувати проект та вартість влаштування заїздів на територію: житлової забудови («Клубний дім»):

- 1) від вул. Д. Нечая по вул. Дубовецькій до вул. Покришкіна;
- 2) від вул. Дубовецької по вул. Покришкіна до перехрестя вулиць Кривоноса та Леонтовича;
- 3) від перехрестя вулиць Кривоноса та Леонтовича по вул. Покришкіна та К. Широцького до вул. Д. Нечая;
- 4) проект влаштування тротуару на території житлової забудови «Клубний дім» в термін до 31.10.2018 р.

4. Завершення будівництва закладу дошкільної освіти.

У зв'язку з виникненням проблем при будівництві закладу дошкільної освіти – зупинка будівництва 12 секції житлової забудови, нестача коштів для завершення будівництва, наявність зауважень та недотримання будівельних норм

Після обговорення вирішили:

1. Департаменту капітального будівництва спільно з департаментом освіти провести зустріч з забудовниками та прорахувати орієнтовну нову кошторисну вартість по будівництву закладу дошкільної освіти та надати департаменту економіки і інвестицій до 31.10.2018 р.

Забудовнику рекомендувати врахувати зауваження надані департаментами в ході будівництва закладу дошкільної освіти.

Забудовнику пропонується надати департаменту економіки і інвестицій розрахунки вартості всіх робіт по завершенню будівництва та загальну вартість нереалізованих житлових площ в термін до 19.10.2018 р.

Дар'я Шульженко

Протокол склала